

2020年聊城市公安局经济技术开发区分局

业务用房扩建项目绩效评价报告

聊正原绩评字（2021）第15号

项目名称：2020年聊城市公安局经济技术开发区分局业务用房
扩建项目

项目单位：聊城市公安局经济开发区分局

委托单位：聊城经济技术开发区财政金融部

评价机构：聊城正原有限责任会计师事务所

报告日期：二〇二一年八月



摘要

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

公安基础设施建设是司法体制和工作机制改革工作中的重要内容，是国家政权建设的重要组成部分，事关公安工作和公安事业长远发展，是公安机关保障公安工作的物质依托和基础。《可行性研究报告》中指出国家高度重视公安机关基础设施建设，先后出台了《中共中央转发〈中央政法委员会关于深化司法体制和工作机制改革若干问题的意见〉的通知》、《关于与加强和改进政法基础实施建设管理工作的意见》（发改投资字〔2011〕2067号）文件，以推动和规范公安系统基础设施建设。

随着聊城市城市化进程的加快和经济建设的不断发展，聊城市公安局经济开发区分局根据《公安机关业务技术用房建设标准》（建标130-2010）的要求和聊城市公安局经济开发区分局公安工作的新形势，紧紧抓住国家加快支持建设和基层基础设施建设投资力度的有利时机，从提高公安基础设施建设出发，扩建聊城市公安局经济开发区分局业务用房。

（二）项目预算安排和支出情况

该项目批复总投资675.5万元，实际总投资669.968722万元，全部为区级财政资金。截止至2021年2月底实际到位财政资金518.72031万元。未到位资金151.248412万元。2020年度财政计划资金199.360155万元，截止至2020年12月底实际到位财政资金199.360155万元，到位情况如下：

聊城经济技术开发区财政金融部于2020年5月18日下发《关于下达专

费预算指标的通知》（聊开财行指〔2020〕17号），拨付给开发区公安分局专项用于业务用房扩建资金199.360155万元。

（三）项目主要内容和实施情况

2018年11月27日，聊城经济技术开发区经贸发展局下发《关于聊城市公安局经济开发区分局业务用房扩建项目的可行性研究报告的批复》（聊开经字〔2018〕74号），批复聊城市公安局经济技术开发区分局业务用房扩建项目位于聊城经济技术开发区黄河路北，黄山路西，项目拟建设5层钢框架业务技术用房一幢，建筑面积2184.18平方米，主要用于办案、刑事技术、物证以及收缴物品保管、备勤等功能用房建设。总投资675.5万元。批复文件有效期为二年。

2019年8月聊城市公安局经济开发区分局与山东聊建现代建设有限公司签订建设工程施工合同，依据合同协议书约定，按工程形象进度付款。2019年8月通过山东东岳项目管理有限公司，确定聊城市公安局经济技术开发区分局业务用房扩建及交警指挥中心办公楼节能改造监理项目中标单位泰安市正信建设工程项目管理有限公司，依据政府采购合同书约定，工程全部完工验收合格后付监理合同额的95%，余款满一年后全部付清。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

项目的建设运行，能有效地解决聊城经济技术开发区公安局基础设施不足的客观需要，提高公安专业技术水平，保护群众合法财产，促进经济社会发展。良好的执法环境能够满足社会经济发展、提高人民群众生活水平和文化素质。确保聊城市经济开发区社会政治稳定和治安平稳，加快

推进刑事科技工作信息化进程，提高工作人员的工作热情和工作效率，为公安机关打击犯罪、创建平安聊城、推进依法治市进程发挥更大的作用。

（二）2020年度绩效目标

聊城市公安局经济开发区分局负责组织实施分局业务用房扩建工程项目，2020年底需完成年度建设任务。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价的目的

绩效评价的目的是根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评级标准，对财政支出产出和效果进行客观、公正的评价。

本次绩效评价的目的是为了对2020年聊城市经济技术开发区财政资金支出的相关性、效率、效果、可持续性 & 综合绩效进行系统的分析和评价，最终协助聊城经济技术开发区财政金融部提高政府专项资金的预算管理水平 and 财政资金的使用效益。

2、评价对象与范围

本次绩效评价的对象为2020年聊城市公安局经济技术开发区分局业务用房扩建项目。

本次绩效评价的范围包括：

- （1）项目的绩效目标、年度规划情况；
- （2）项目资金管理制度、分配方法、分配依据或标准情况；
- （3）项目申报、批复文件、招投标资料、合同资料等情况；
- （4）项目资金管理、使用情况；

(5) 针对本项目制定的管理制度、实施方案。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。

1、评价原则

(1) 科学规范。严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信；

(2) 绩效相关。评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系；

(3) 公开透明。评价结果应当符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开接受监督；

(4) 激励约束。评价结果与项目的设立、保留、整合、调整和退出相挂钩，作为改进管理、安排预算的重要依据。

2、评价方法

绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。本次绩效评价分析根据项目特点和评价工作的要求，选择比较法、公众评判法（公众问卷）、实地考察等方法。通综合分析绩效目标实现程度，按照评价指标体系进行评价打分。

3、绩效评价指标体系

评价指标体系是开展绩效评价工作的核心。评价小组在参考财政和部门评价项目支出绩效评价指标框架的基础上，评价指标依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《山东省委、山东省政府办公厅关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发

(2019)2号)、《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》(鲁财绩〔2020〕4号)等文件要求,结合项目的特点,运用定量定性原则,从项目决策、过程、产出、效益四个维度构建,设计了绩效评价4个一级指标、10个二级指标、19个三级指标。

4、评价标准

依据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》(财预〔2020〕10号),绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式,类型分为如下等级:

评价得分结果	评价等级类型
90(含)-100分	优
80(含)-90分	良
60(含)-80分	中
60分以下	差

(三) 绩效评价工作过程。

1、前期准备

首先,查阅项目的相关文件。其次,根据项目具体情况设定共性指标与个性指标相结合的绩效评价框架。最后,制定项目实施方案。实施方案对评价小组具体工作内容和时间进一步细化,保证评价工作顺利开展。

2、资料收集

采取深入项目单位实地察看、问卷、座谈、查阅相关资料、核查财务凭证等证据收集方法,获取大量高质量和准确可靠的数据信息,同时对项

目实施相关机构进行访谈，发放调查问卷，收集绩效评价所需的基础性资料。

3、绩效评价现场实施（组织评价会议）

我们接受聊城经济技术开发区财政金融部的委托对2020年聊城市公安局经济技术开发区分局业务用房扩建项目绩效评价实施绩效评价工作，成立四人绩效评价项目小组，具体实施项目支出绩效评价工作。

4、准备工作

根据前期准备，帮助评价小组制定项目支出绩效评价工作方案，工作方案包括项目绩效评价实施方案、评价指标体系及评价标准、评价调查问卷、访谈大纲、绩效评价资料清单。项目小组对项目绩效评价相关事项进行讨论与研究，与聊城经济技术开发区财政金融部、聊城市公安局经济开发区分局反复商讨并制定绩效评价指标体系以及所需的基础数据表，设计调查问卷，确定评价证据、数据来源及证据收集方法。

5、评价会议

组织评价小组汇总前期收集的资料，组织评价会议。根据分析后的情况评分，形成综合评价结果，将评价结果纳入已确定的各项指标临界区间进行比较，确定绩效评价等级（优、良、中、差）。出具评价报告（详见附件）。

6、撰写修改报告

撰写财政资金项目绩效评价报告初稿，并与聊城经济技术开发区财政金融部、聊城市公安局经济开发区分局反馈沟通，根据反馈意见修改报告。

7、总结

对项目评价工作进行总结，将项目的基本情况、绩效评价工作情况、评价分析及评价结果、评价等级、经验及做法、问题及建议等形成书面报告，向聊城经济技术开发区财政金融部、聊城市公安局经济开发区分局汇报。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

综合评价总得分按照项目得分的资金权重计算，2020年聊城市公安局经济技术开发区分局业务用房扩建项目绩效评价综合得分93.3分，评价等级为“优”，具体得分情况如下表所示：

评价因素	分值	得分	得分率
决策	15	14.00	93.33%
过程	20	17.30	86.50%
产出	35	32.00	91.43%
效益	30	30.00	100.00%
综合得分	100	93.30	93.30%
绩效评价等级	优		

（二）绩效分析

一级指标	评价内容	评价情况	得分
决策 (15分)	从立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性6个方面进行评价	项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，立项程序规范；绩效目标与实际工作内容相关，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，预算内容与项目内容相匹配，预算资金分配依据充分，但指标设置不够清晰、细化。	14.00

一级指标	评价内容	评价情况	得分
过程 (20分)	从资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性5个方面进行评价	资金到位率较好、预算执行率、资金使用合规性执行情况优秀。财务管理相对完善，业务管理相对薄弱，有待提高。	17.30
产出 (35分)	从实际完成率、质量达标率、完成及时性率、成本节约率4个方面进行评价	实际完成率、成本节约率执行情况较好，工程、设备质量达标率较高，但项目未制定计划完成时间，完成及时率未能确定。	32.00
效果 (30分)	从经济效益、社会效益、可持续发展和社会公众或服务对象满意度4个方面进行评价。	该项目的实施提高了公安专业技术水平，保护群众合法财产，促进了经济社会的发展。改善了公安业务技术条件，有效解决了聊城经济技术开发区公安局基础设施不足的客观需要，满足了社会经济发展和提高了人民群众生活水平，切实维护了最广大人民的根本利益。该项目建成长期投入使用将有效的维护当地的治安环境，更好的服务于当地人民群众和经济建设的发展，为当地人民群众的生产生活提供了安全稳定的环境。受益人员满意度与上级主管部门满意度较高。	30.00
得 分			93.30
评价等级			优

五、项目主要经验及做法

1、项目建立了较强的组织保障措施。聊城市公安局经济开发区分局业务用房扩建项目通过建立强有力的组织领导机构和统一、高效、科学、务实的管理机构和运行机制，全面协调项目实施过程中的各项工作，督促检查相关配套政策的执行情况，保证了项目的顺利实施。

2、项目执行政府采购制度，有效降低了项目成本，节约了财政资金。政府采购制度接受社会公众的监督，具有透明性和公开性，加强政府采购管理，能够提高财政支出使用效率。政府采购制度促进了预算编制与执行、

资金拨付等制度的执行，健全了财政职能，提高了政府的理财层次和水平。

六、存在的问题及原因分析

1、绩效目标申报不明确。绩效目标不够具体细化，未通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

2、项目业务管理制度不完善。项目单位未制定相关业务管理制度，有待进一步完善相关制度。

3、项目无实施方案。无法详细、明确了解该项目具体实施的工作内容和工作进度。

七、意见建议

1、重视绩效目标申报。明确的绩效目标既是建立绩效预算新机制的首要环节，也是申报项目的必备前提条件。应出台相关的制度规范与加强绩效目标的管理，使绩效目标指向明确，加强绩效目标具体细化，提高绩效目标申报完成度。

2、加强业务管理，进一步完善、规范相关业务管理制度。

3、制定具体项目实施方案。明确项目在整体规划中的中心定位，做出全面、具体而又明确安排的计划，保证项目顺利实施。

目录

正文部分.....	- 1 -
一、项目基本情况.....	- 1 -
(一) 项目立项。.....	- 1 -
(二) 项目预算。.....	- 1 -
(三) 项目计划实施内容。.....	- 2 -
(四) 项目组织管理。.....	- 2 -
二、项目绩效目标.....	- 3 -
(一) 项目绩效总体目标.....	- 3 -
(二) 项目年度绩效目标.....	- 3 -
三、评价基本情况.....	- 3 -
(一) 评价目的。.....	- 3 -
(二) 评价对象与范围。.....	- 4 -
(三) 评价依据。.....	- 4 -
(四) 评价原则、评价方法。.....	- 5 -
(五) 绩效评价指标体系。.....	- 6 -
(六) 评价人员组成。.....	- 7 -
(七) 绩效评价工作过程。.....	- 8 -
四、评价结论及分析.....	- 10 -
(一) 综合评价结论(附相关评分表)。.....	- 10 -
(二) 非现场评价情况分析。.....	- 11 -
(三) 现场评价评价情况分析。.....	- 11 -
(四) 分析评价得分及结论。.....	- 11 -
五、绩效评价指标分析.....	- 12 -
(一) 项目决策情况(满分15分, 实得14分)。.....	- 12 -
(二) 项目过程情况(满分20分, 实得17.3分)。.....	- 13 -
(三) 项目产出情况(满分35分, 实得32分)。.....	- 15 -
(四) 项目效益情况(满分30分, 实得30分)。.....	- 16 -
六、项目主要经验及做法.....	- 16 -
七、存在的问题及原因分析.....	- 17 -
八、意见建议.....	- 17 -
附件资料.....	- 17 -

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项。

公安基础设施建设是司法体制和工作机制改革工作中的重要内容，是国家政权建设的重要组成部分，事关公安工作和公安事业长远发展，是公安机关保障公安工作的物质依托和基础。《可行性研究报告》中指出国家高度重视公安机关基础设施建设，先后出台了《中共中央转发〈中央政法委员会关于深化司法体制和工作机制改革若干问题的意见〉的通知》、《关于与加强和改进政法基础实施建设管理工作的意见》（发改投资字〔2011〕2067号）文件，以推动和规范公安系统基础设施建设。

随着聊城市城市化进程的加快和经济建设的不断发展，聊城市公安局经济开发区分局根据《公安机关业务技术用房建设标准》（建标130-2010）的要求和聊城市公安局经济开发区分局公安工作的新形势，紧紧抓住国家加快支持建设和基层基础设施建设投资力度的有利时机，从提高公安基础设施建设出发，扩建聊城市公安局经济开发区分局业务用房。

（二）项目预算。

该项目批复总投资675.5万元，实际总投资669.968722万元，全部为区级财政资金。截止至2021年2月底实际到位财政资金518.72031万元。未到位资金151.248412万元。2020年度财政计划资金199.360155万元，截止至2020年12月底实际到位财政资金199.360155万元，到位情况如下：

聊城经济技术开发区财政金融部于2020年5月18日下发《关于下达专

项经费预算指标的通知》（聊开财行指〔2020〕17号），拨付给开发区公安分局专项用于业务用房扩建资金199.360155万元。

（三）项目计划实施内容。

2018年11月27日，聊城经济技术开发区经贸发展局下发《关于聊城市公安局经济开发区分局业务用房扩建项目的可行性研究报告的批复》（聊开经字〔2018〕74号），批复聊城市公安局经济技术开发区分局业务用房扩建项目位于聊城经济技术开发区黄河路北，黄山路西，项目拟建设5层钢框架业务技术用房一幢，建筑面积2184.18平方米，主要用于办案、刑事技术、物证以及收缴物品保管、备勤等功能用房建设。总投资675.5万元。批复文件有效期为二年。

（四）项目组织管理。

2020年聊城市公安局经济技术开发区分局业务用房扩建项目主管部门为聊城市公安局经济开发区分局，实施单位为聊城市公安局经济开发区分局，聊城市公安局经济开发区分局负责组织实施分局业务用房扩建工程项目各项工作，加强与区财政局等有关部门之间协调联动；聊城经济技术开发区财政金融部围绕分局业务用房扩建工程项目中心工作，结合职责和任务分工，密切协作配合，合力推动任务落实。

2019年8月聊城市公安局经济开发区分局与山东聊建现代建设有限公司签订建设工程施工合同，依据合同协议书约定，按工程形象进度付款。2019年8月通过山东东岳项目管理有限公司，确定聊城市公安局经济技术开发区分局业务用房扩建及交警指挥中心办公楼节能改造监理项目中标单位泰安市正信建设工程项目管理有限公司，依据政府采购合同书约定，

工程全部完工验收合格后付监理合同额的95%，余款满一年后全部付清。

项目按照上级部门要求统一部署实施，狠抓落实，项目资金由政府拨付，保证项目建设资金按时到位，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时规范账务处理和会计核算，确保资金使用公开透明。

2020年聊城市公安局经济技术开发区分局业务用房扩建项目的实施可以改善聊城市公安局经济开发区分局业务用房及相关基础设施条件，促进聊城市社会经济发展提供优良保障。项目经济效益、社会效益显著。

二、项目绩效目标

（一）项目绩效总体目标

项目的建设及运行，能有效地解决聊城经济技术开发区公安局基础设施不足的客观需要，提高公安专业技术水平，保护群众合法财产，促进经济社会发展。良好的执法环境能够满足社会经济发展、提高人民群众生活水平和文化素质。确保聊城市经济开发区社会政治稳定和治安平稳，加快推进刑事科技工作信息化进程，提高工作人员的工作热情和工作效率，为公安机关打击犯罪、创建平安聊城、推进依法治市进程发挥更大的作用。

（二）项目年度绩效目标

聊城市公安局经济开发区分局负责组织实施分局业务用房扩建工程项目，2020年底需完成年度建设任务。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

绩效评价的目的是根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、

指标体系和评级标准，对财政支出产出和效果进行客观、公正的评价。

本次绩效评价的目的是为了对2020年聊城市经济技术开发区财政资金支出的相关性、效率、效果、可持续性 & 综合绩效进行系统的分析和评价，最终协助聊城经济技术开发区财政金融部提高政府专项资金的预算管理水平和财政资金的使用效益。

（二）评价对象与范围。

本次绩效评价的对象为2020年聊城市公安局经济技术开发区分局业务用房扩建项目。

本次绩效评价的范围包括：

- （1）项目的绩效目标、年度规划情况；
- （2）项目资金管理制度、分配方法、分配依据或标准情况；
- （3）项目申报、批复文件、招投标资料、合同资料等情况；
- （4）项目资金管理、使用情况；
- （5）针对本项目制定的管理制度、实施方案。

（三）评价依据。

- （1）《中华人民共和国预算法》；
- （2）《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；
- （3）山东省财政厅关于印发《山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程》和《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（鲁财绩〔2020〕4号）；
- （4）《关于聊城市公安局经济开发区分局业务用房扩建项目的可行

性研究报告的批复》（聊开经字〔2018〕74号）；

（5）评价工作人员取得的其他资料。

（四）评价原则、评价方法。

1、评价原则

（1）科学规范。严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信；

（2）绩效相关。评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系；

（3）公开透明。评价结果应当符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开接受监督；

（4）激励约束。评价结果与项目的设立、保留、整合、调整和退出相挂钩，作为改进管理、安排预算的重要依据。

2、评价方法

绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。本次绩效评价分析根据项目特点和评价工作的要求，选择比较法、公众评判法（公众问卷）、实地考察等方法。通综合分析绩效目标实现程度，按照评价指标体系进行评价打分。

（1）比较法。是将实施效果与绩效目标、政府采购功能目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况比较的方法。项目小组根据收集的资料和实地观察，了解项目实际情况，与该项目申报时确定的绩效目标进行对比，评价绩效目标的实现程度。

（2）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式

进行评判的方法。项目小组对具体实施单位进行访谈，同时对受服务的对象进行问卷调查，收集项目具体实施情况和效果的相关证据，为绩效分析结论提供有力支撑。

(3) 实地考察。是指前往具体实施地进行考察，了解项目的实际进展情况，评价项目的绩效目标实现程度。前往项目具体实施地点，核实项目实际情况，与收集的资料进行验证核对。

(五) 绩效评价指标体系。

评价指标体系是开展绩效评价工作的核心。评价小组在参考财政和部门评价项目支出绩效评价指标框架的基础上，评价指标依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(财预〔2020〕10号)、《山东省委、山东省政府办公厅关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(鲁发〔2019〕2号)、《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》(鲁财绩〔2020〕4号)等文件要求，结合项目的特点，运用定量定性原则，从项目决策、过程、产出、效益四个维度构建，设计了绩效评价4个一级指标、10个二级指标、19个三级指标。

确定指标权重。指标权重是指某一指标在评价指标体系中的赋分比重。评价小组对绩效评价体系的指标设置以突出结果导向，将绩效评价指标的权重设置为决策与过程、产出与效益的指标评分值分别定为35分、65分，并相应地细化评分要点和分值分布，具体情况如下：

指标名称		标准分值	总分值	所占权重
项目决策	项目立项	4	15	15.00%
	绩效目标	6		

	资金投入	5		
项目过程	资金管理	12	20	20.00%
	组织实施	8		
项目产出	产出数量	15	35	35.00%
	产出实效	10		
	产出成本	10		
项目效益	实施效益	24	30	30.00%
	满意度	6		
合计		100	100	100.00%

依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号），绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，类型分为如下等级：

评价得分结果	评价等级类型
90（含）-100分	优
80（含）-90分	良
60（含）-80分	中
60分以下	差

（六）评价人员组成。

本次绩效评价人员以聊城正原有限责任公司会计师事务所绩效评价项目组为主体，由注册会计师李永涛任项目组长，注册会计师徐莉芳、助理王雪君、杜蓉蓉成立四人绩效评价工作组，按照项目目标、项目管理、项目绩效进行分工，组长总负责，对该项目绩效进行评价。

（七）绩效评价工作过程。

1、前期准备

首先，查阅项目的相关文件。通过查阅了《中华人民共和国预算法》，《中华人民共和国预算法实施条例》、国家和省级出台的预算绩效管理相关规定、国家和省级出台的城市环境卫生相关管理制度、市、县政府制定的城市环境卫生管理规划和年度计划，充分熟悉项目背景、项目内容等信息，为绩效评价小组后续制定绩效评价方案奠定了基础。

其次，根据项目具体情况设定共性指标与个性指标相结合的绩效评价框架。评价小组在三级指标体系的基础上对打分标准进行细化。

最后，制定项目实施方案。实施方案明确评价目的、对象、范围、内容、依据、相关指标体系、评价方法、评价任务和人员时间安排等。实施方案对评价小组具体工作内容和时间进一步细化，保证评价工作顺利开展。

2、资料收集

采取深入项目单位实地察看、问卷、座谈、查阅相关资料、核查财务凭证等证据收集方法，获取大量高质量和准确可靠的数据信息，同时对项目实施相关机构进行访谈，发放调查问卷，收集绩效评价所需的基础性资料。

（1）案卷研究。评价小组在项目实施单位收集与绩效评价有关的文件资料，同时在资金下拨地区收集专项经费的实施方案、抽查总结、检验报告和记账凭证、相关附件、标准制修订文件成果等与绩效评价相关的资料。评价小组对收集到的项目文件进行深入研究、比较和分析，进而得到

绩效评价所需的证据资料。

(2) 问卷调查。评价小组采取抽样的方式选择部分参与抽查居民发放调查问卷，获取相关服务对象满意度情况。

(3) 面访、座谈。根据访谈提纲，围绕项目立项、资金落实、项目实施、项目产出、项目效益等方面，获取绩效指标设计是否清晰、细化、可衡量，项目的机构设置及职责安排如何，项目的进展情况如何，项目实施后是否可以产生直接或间接的经济效益等证据信息。

(4) 实地调研。对项目实施单位进行实地调研，现场核查项目实施情况。深入项目单位，实地查看、面访、座谈、查阅相关资料、核查财务凭证，可以从上级主管部门及各基层部门获取大量准确可靠的数据信息。

(5) 网络信息检索。评价小组通过互联网检索相关文件、法律等，对绩效评价的信息进行补充。

3、绩效评价现场实施（组织评价会议）

我们接受聊城经济技术开发区财政金融部的委托对2020年聊城市公安局经济技术开发区分局业务用房扩建项目绩效评价实施绩效评价工作，成立四人绩效评价项目小组，具体实施项目支出绩效评价工作。

4、准备工作

根据前期准备，帮助评价小组制定项目支出绩效评价工作方案，工作方案包括项目绩效评价实施方案、评价指标体系及评价标准、评价调查问卷、访谈大纲、绩效评价资料清单。项目小组对项目绩效评价相关事项进行讨论与研究，与聊城经济技术开发区财政金融部、聊城市公安局经济技术开发区分局反复商讨并制定绩效评价指标体系以及所需的基础数据表，设计

调查问卷，确定评价证据、数据来源及证据收集方法。

5、评价会议

组织评价小组汇总前期收集的资料，组织评价会议。根据分析后的情况评分，形成综合评价结果，将评价结果纳入已确定的各项指标临界区间进行比较，确定绩效评价等级（优、良、中、差）。出具评价报告（详见附件）。

6、撰写修改报告

撰写财政资金项目绩效评价报告初稿，并与聊城经济技术开发区财政金融部、聊城市公安局经济开发区分局反馈沟通，根据反馈意见修改报告。

7、总结

对项目评价工作进行总结，将项目的基本情况、绩效评价工作情况、评价分析及评价结果、评价等级、经验及做法、问题及建议等形成书面报告，向聊城经济技术开发区财政金融部、聊城市公安局经济开发区分局汇报。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论（附相关评分表）。

综合评价总得分按照项目得分的资金权重计算，2020年聊城市公安局经济技术开发区分局业务用房扩建项目绩效评价综合得分93.3分，评价等级为“优”，具体得分情况如下表所示：

评价因素	分值	得分	得分率
决策	15	14.00	93.33%
过程	20	17.30	86.50%
产出	35	32.00	91.43%

效益	30	30.00	100.00%
综合得分	100	93.30	93.30%
绩效评价等级	优		

（二）非现场评价情况分析。

评价小组对聊城市公安局经济开发区分局提供的基础数据进行汇总，统计分析2020年度项目资金的绩效目标、资金投入、资金管理与项目管理等情况。

（三）现场评价评价情况分析。

为尽可能全面了解资金使用及项目实施情况，评价小组对项目全面开展现场评价，通过座谈访谈、实地调研勘察、资料核实和满意度调查等方式进行现场评价。

（四）分析评价得分及结论。

一级指标	评价内容	评价情况	得分
决策 (15分)	从立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性6个方面进行评价	项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，立项程序规范；绩效目标与实际工作内容相关，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，预算内容与项目内容相匹配，预算资金分配依据充分，但指标设置不够清晰、细化。	14.00
过程 (20分)	从资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性5个方面进行评价	资金到位率较好，、预算执行率、资金使用合规性执行情况优秀。财务管理相对完善，业务管理相对薄弱，有待提高。	17.30

设立；审批文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究和集体决策。依据评分标准，得2分。

2、绩效目标（满分6分，实得5分）

（1）绩效目标合理性（满分3分，实得3分）

依据《2020年度项目支出绩效目标申报表》，项目设有绩效目标，绩效目标与实际工作内容相关，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。依据评分标准，得3分。

（2）绩效指标明确性（满分3分，实得2分）

依据《2020年度项目支出绩效目标申报表》，绩效目标申报表将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，与项目目标任务数或计划数相对应，但未通过清晰、可衡量的指标值予以体现，扣1分，依据评分标准，得2分。

3、资金投入（满分5分，实得5分）

（1）预算编制科学性（满分3分，实得3分）

依据《2020年度项目支出绩效目标申报表》，预算内容与项目内容相匹配，预算额度测算依据充分，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。依据评分标准，得3分。

（2）资金分配合理性（满分2分，实得2分）

依据《2020年度项目支出绩效目标申报表》，预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目单位相适应。依据评分标准，得2分。

（二）项目过程情况（满分20分，实得17.3分）。

1、资金管理（满分12分，实得11.3分）

(1) 资金到位率 (满分4分, 实得3.3分)

依据项目单位提供的《2020年度项目支出绩效目标申报表》及资金到位会计凭证, 资金到位率= (实际到位资金199.360155万元/预算资金200万元) ×100%=99.68%。依据评分标准, 扣0.7分, 得3.3分。

(2) 预算执行率 (满分4分, 实得4分)

依据项目单位提供的《关于下达专项经费预算指标的通知》及相关会计凭证, 预算执行率=(实际支出资金199.360155万元/实际到位资金199.360155万元) ×100%=100%。依据评分标准, 得4分。

(3) 资金使用合规性 (满分4分, 实得4分)

依据项目单位提供的转发《财政部 公安部关于印发〈公安机关财务管理办法〉的通知》通知、资金拨付审批文件、政府采购招投标文件、政府采购合同, 项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度, 资金的拨付有完整的审批程序和手续, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况, 按规定实施了政府采购和政府购买服务。依据评分标准, 得4分。

2、组织实施 (满分8分, 实得6分)

(1) 管理制度健全性 (满分4分, 实得2分)

项目单位提供了关于印发《聊城市公安局经济开发区分局专项资金管理使用办法》的通知, 财务管理制度合法、合规、完整, 但尚未制定相关业务管理制度, 扣2分。依据评分标准, 得2分。

(2) 制度执行有效性 (满分4分, 实得4分)

依据项目单位提供的《政府采购合同》、《审价报告书》、《建设工

程质量监督报告》等资料，经访谈及现场核实，项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，项目合同书、验收报告资料齐全，并及时归档，项目人员条件、场地设备、信息支撑已落实到位。依据评分标准，得4分。

(三) 项目产出情况 (满分35分，实得32分)。

1、产出数量 (满分15分，实得15分)

(1) 实际完成率 (满分7分，实得7分)

依据项目单位提供的《建设工程质量监督报告》、房屋图片，经现场核实，项目实际建成5层钢架结构业务用房2034平方米与计划产出数一致，实际完成率100%。依据评分标准，得7分。

(2) 质量达标率 (满分8分，实得8分)

依据项目单位提供的《建设工程质量监督报告》，经现场核实，项目工程已通过验收，项目已投入使用。依据评分标准，得8分。

2、产出实效 (满分10分，实得10分)

(1) 完成及时率 (满分10分，实得7分)

依据项目单位提供的《建设工程质量监督报告》，项目未制定计划完成时间，工程验收时间2020年9月9日，完成及时率未能确定，扣3分。依据评分标准，得7分。

3、产出成本 (满分10分，实得10分)

(1) 成本节约率 (满分10分，实得10分)

依据项目单位提供的《建设工程质量监督报告》、《审价报告书》及相关会计凭证，成本节约率=[(计划成本200万元-实际成本199.360155万

元)/计划成本200万元]*100%=0.32%。依据评分标准，得10分。

(四) 项目效益情况 (满分30分，实得30分)。

1、实施效益 (满分24分，实得24分)

(1) 经济效益 (满分8分，实得8分)

该项目的实施提高了公安专业技术水平，保护群众合法财产，促进了经济社会的发展。依据评分标准，得8分。

(2) 社会效益 (满分8分，实得8分)

该项目的实施改善了公安业务技术条件，有效解决了聊城经济技术开发区公安局基础设施不足的客观需要，满足了社会经济发展和提高了人民群众生活水平，切实维护了最广大人民的根本利益。依据评分标准，得8分。

(3) 可持续影响 (满分8分，实得8分)

该项目建成长期投入使用将有效的维护当地的治安环境，更好的服务于当地人民群众和经济建设的发展，为当地人民群众的生产生活提供了安全稳定的环境。依据评分标准，得8分。

2、满意度 (满分6分，实得6分)

受益人员满意度与上级主管部门满意度较高。依据评分标准，得6分。

六、项目主要经验及做法

1、项目建立了较强的组织保障措施。聊城市公安局经济开发区分局业务用房扩建项目通过建立强有力的组织领导机构和统一、高效、科学、务实的管理机构和运行机制，全面协调项目实施过程中的各项工作，督促检查相关配套政策的执行情况，保证了项目的顺利实施。

2、项目执行政府采购制度，有效降低了项目成本，节约了财政资金。政府采购制度接受社会公众的监督，具有透明性和公开性，加强政府采购管理，能够提高财政支出使用效率。政府采购制度促进了预算编制与执行、资金拨付等制度的执行，健全了财政职能，提高了政府的理财层次和水平。

七、存在的问题及原因分析

1、绩效目标申报不明确。绩效目标不够具体细化，未通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

2、项目业务管理制度不完善。项目单位未制定相关业务管理制度，有待进一步完善相关制度。

3、项目无实施方案。无法详细、明确了解该项目具体实施的工作内容和工作进度。

八、意见建议

1、重视绩效目标申报。明确的绩效目标既是建立绩效预算新机制的首要环节，也是申报项目的必备前提条件。应出台相关的制度规范与加强绩效目标的管理，使绩效目标指向明确，加强绩效目标具体细化，提高绩效目标申报完成度。

2、加强业务管理，进一步完善、规范相关业务管理制度。

3、制定具体项目实施方案。明确项目在整体规划中的中心定位，做出全面、具体而又明确安排的计划，保证项目顺利实施。

附：1. 绩效评价指标体系

2. 绩效评价得分表

3. 附件资料

财政和部门评价项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点:①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点:①项目是否按照规定的程序申请设立;②审批文件、材料是否符合相关要求;③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点:(如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标)①项目是否有绩效目标;②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明确化情况	评价要点:①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点:①预算编制是否经过科学论证;②预算内容与项目内容是否匹配;③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点:①预算资金分配依据是否充分;②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。

财政和部门评价项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。	$\text{资金到位率} = (\text{实际到位资金} / \text{预算资金}) \times 100\%$ <p>实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金</p> <p>预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金</p>
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	$\text{预算执行率} = (\text{实际支出资金} / \text{实际到位资金}) \times 100\%$ <p>实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。</p>
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	<p>评价要点:①是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务。</p>
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目实施保障的情况。	<p>评价要点:①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。</p>
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	<p>评价要点:①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续是否完备;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。</p>

区级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：2020年聊城市公安局经济开发区分局业务用房扩建项目

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
决策 (15分)	项目立项 (4分)	立项依据充分性 (2分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部重复项目重复。5项各占1/5权重，有一项不满足，则扣除相应权重。	2	项目符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需；属于公共财政支持范围；未与相关部门同类项目或部门内部重复。	《可行性研究报告》《关于聊城市公安局经济开发区分局业务用房扩建项目的可行性研究报告的批复》（聊开经字〔2018〕74号）	项目单位提供
		立项程序规范性 (2分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。3项各占1/3权重，有一项不满足，则扣除相应权重。	2	项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合要求；事前已经过必要的可行性研究和集体决策。	《关于聊城市公安局经济开发区分局业务用房扩建项目的可行性研究报告的批复》（聊开经字〔2018〕74号）	项目单位提供
绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (3分)	绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。4项各占1/4权重，有一项不满足，则扣除相应权重。	3	项目设有绩效目标；绩效目标与实际工作内容具有相关性；预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	《2020年度项目支出绩效目标申报表》	项目单位提供	
		绩效指标明确性 (3分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。3项各占1/3权重，有一项不满足，则扣除相应权重。	2	绩效目标申报表将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；与项目目标任务数或计划数相对应；但未通过清晰、可衡量的指标值予以体现，扣1分。	《2020年度项目支出绩效目标申报表》	项目单位提供
资金投入 (5分)	预算编制科学性 (3分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。4项各占1/4权重，有一项不满足，则扣除相应权重。	3	预算内容与项目内容相匹配；预算额度测算依据充分；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。	《2020年度项目支出绩效目标申报表》	项目单位提供	

区级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：2020年聊城市经济开发区分局业务用房扩建项目

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
过程 (20分)	资金管理 (12分)	资金分配合理性 (2分)	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。2项各占1/2权重分，有一项不满足，则扣除相应权重分。	2	预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位相适应	《2020年度项目支出绩效目标申报表》	项目单位提供
		资金到位率 (4分)	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。本年度或项目期内，资金到位率100%，得满分；资金到位率每减少0.5%，扣1分，扣完为止。	3.3	资金到位率=(199.360155万元/200万元)×100%=99.68%，扣0.7分。	《2020年度项目支出绩效目标申报表》、资金到位会计凭证	项目单位提供、现场核实
		预算执行率 (4分)	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。按照合同或项目进度要求，截至规定时点100%落实项目资金，得满分；每减少5%，扣1分，扣完为止。	4	预算执行率=(199.360155万元/199.360155万元)×100%=100%	《关于下达专项经费预算指标的通知》及相关会计凭证	项目单位提供、现场核实
		资金使用规范性 (4分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理规定，用以反映和考核项目资金运行的情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；⑤是否按规定实施政府采购和政府采购服务。5项各占1/5权重分，有一项不满足，则扣除相应权重分。	4	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；按规定实施政府采购和政府采购服务。	转发《财政部 公安部关于印发〈公安机关财务管理办法〉的通知》、公安机关财务管理文件、政府采购招投标文件、政府采购合同	项目单位提供、现场核实
		管理制度健全性 (4分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。依据项目单位提供的相关制度进行评价，2项各占1/2权重分，有一项不满足，则扣除相应权重分。	2	项目单位提供了相应的财务管理制度；财务管理合法、合规、完整；但尚未制定相关业务管理制度，扣2分。	关于印发《聊城市公安局经济开发区分局专项资金使用办法》的通知	项目单位提供、现场核实

区级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：2020年聊城市公安局经济开发区分局业务用房扩建项目

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	证据来源	证据收集方式
产出 (35分)	组织实施 (8分)	制度执行有效性 (4分)	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点：①是否遵守相关法律法规和管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。依据现场核实基础资料进行评价，4项各占1/4权重分，有一项不满足，则扣除相应权重分。	4	项目实施遵守相关法律法规和管理规定；项目调整及支出调整报告资料齐全，并及时归档；项目人员条件、场地设备、信息支撑已落实到位。	《政府采购合同》、《审价报告》、《建设工程质量监督报告》	项目单位提供、现场核实
			项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。本年度或项目期内实际完成率为100%，得满分；每减少1%扣0.1分；实际完成率不足50%，本项不得分。	7	项目实际建成5层钢结构业务用房2034平方米与计划产出数一致，实际完成率100%。	《建设工程质量监督报告》、房屋图片	项目单位提供、现场核实
	产出数量 (15分)	质量达标率 (8分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。质量达标率100%，得满分；每减少5%，扣1分，扣完为止。	8	项目工程已通过验收。	《建设工程质量监督报告》	项目单位提供、现场核实
			项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%。完成及时率≥0，得满分；完成及时率<0，每降低5%，扣1分，扣完为止。	7	项目未制定计划完成时间，工程验收时间2020年9月9日，完成及时率未能确定，扣3分。	《建设工程质量监督报告》	项目单位提供、现场核实
	产出成本 (10分)	成本节约率 (10分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。成本节约率≥0，得满分；成本节约率<0，每降低5%，扣1分，扣完为止。	10	成本节约率=[(200万元-199.360155万元)/200万元]*100%=0.32%，得满分。	《建设工程质量监督报告》、《审价报告》及相关会计凭证	项目单位提供、现场核实
			项目实施所产生的经济效益	满足社会发展情况，依据现场资料及核实现况进行评价。	8	该项目的实施提高了公安专业技术水平，保护群众合法财产，促进了经济社会的发展。	实地勘察	现场核实

区级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：2020年聊城市公安局经济开发区分局业务用房扩建项目

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
效益 (30分)	实施效益 (24分)	社会效益 (8分)	项目实施产生的社会效益	工作效率提升情况，依据现场资料及核实情况进行评价。	8	该项目的实施改善了公安业务技术条件，有效解决了聊城经济技术开发区公安基础设施不足的客观需要，满足了社会生活水平和提高了人民群众生活水平，切实维护了广大人民群众的根本利益。	实地考察	现场核实
				服务水平提升情况，依据现场资料及核实情况进行评价。				
	满意度 (6分)	可持续影响 (8分)	项目实施产生的可持续影响	项目持续使用情况，依据现场资料及核实情况进行评价。	8	该项目建成长期投入使用将有效的维护当地的治安环境，更好的服务于当地人民群众和经济建设的发展，为当地人民群众的生产生活提供了安全稳定的环境。	实地考察	现场核实
				社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。				
总分	100分				93.3	受益人员满意度≥95%，上级主管部门满意度≥95%。	社会调查	现场核实

评价结果：“优秀”

评价人员：李永涛、徐莉芳、王雪君、杜蓉蓉

评价机构：聊城正原有限责任会计师事务所

